

Dados gerais para acompanhamento de Obras:

Objeto do processo licitatório: TP 042/2018 - RECUPERAÇÃO DA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA BERNARDINO GARCIA ENTRE RUAS JOSÉ PIVA E PEDRO PALMEIRO, BAIRRO IRMÃ DULCE. CONTRATO 2/2019.

Secretaria vinculada: SMOV

Fiscal Titular da Obra: HAROLDO RIOS POUHEY

Fiscal Suplente da Obra: MATHEUS SANTOS NEIS

Portaria do Titular: 43/2018 Portaria do Suplente: 43/2018

Empresa responsável pela execução da obra: LUCIANO T. RIBEIRO - EIRELI

Data de recebimento provisório: _____

Data de início: 06 / 03 / 2019 Estimativa de conclusão: 30 / 08 / 2019

Fase: () Inicial (X) Em andamento () Paralisada () Concluída

***No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralização ____/____/____ Data de reinício ____/____/____

Motivo da paralisação: _____

% de execução geral da obra: 64,46%

Houve aditivo de contrato? (X) Não () Sim

Especifique os motivos do aditivo:

Dados financeiros de execução: (R\$)


Valor Contratado (R\$) 124.873,95

Valor Medição (R\$) 42.059,30 (SEGUNDA MEDIÇÃO)

Valor acumulado (R\$) 80.497,02

Data da medição: 16 / 04 / 2019

Nome Completo: _____


Haroldo Rios Pouey
Eng. Civil
CREA-RS 54451
Portaria 388/2011

