



Dados gerais para acompanhamento de Obras:

Objeto do processo licitatório: TP-41/2018 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA GENERAL CANABARRO - Convênio nº 846.351/2017/MCidades/CAIXA

Secretaria vinculada: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Fiscal Titular da Obra: ENGº CIVIL CLAUDINEI LUIS BIASI

Fiscal Suplente da Obra: NÃO HÁ

Portaria do Titular: NÃO ENCONTRADA

Portaria do Suplente: NÃO HÁ

Empresa responsável pela execução da obra: MAX MELLO DO COUTO Eireli - ME

Data de início: 14/05/2019
DOS RECURSOS DA UNIÃO

Estimativa de conclusão: CFE. LIBERAÇÃO

Fase: () Inicial () Em andamento () Paralisada (X) Concluída

***No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralisação 31/10/2019

Data de reinício 13/04/2020

Motivo da paralisação: Aguardando liberação dos recursos

% de execução geral da obra: 100,00%

Houve aditivo de contrato? (X) Não () Sim

Especifique os motivos do aditivo:

Dados financeiros de execução: (R\$)

Valor Contratado: R\$ 307.686,77

Valor da 1ª medição: R\$ 61.669,67

Data da medição: 05/07/2019

Valor da 2ª medição: R\$ 126.023,37

Data da medição: 31/10/2019

Valor da 3ª medição: R\$ 119.993,73

Data da medição: 25/05/2020

Valor Executado: R\$ 307.686,77

Data de recebimento provisório: 25/05/2020

Nome Completo: **Claudinei Luis Biasi**

(Carimbo e Assinatura do responsável pela medição)