

Dados gerais para acompanhamento de Obras:

Objeto do processo licitatório: CC-03/2019 – CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS -
Contrato nº 199/2019/SMOV

Secretaria vinculada: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Fiscal Titular da Obra:: ENGº MATHEUS SANTOS NEIS Portaria: 740/2019

Fiscal Titular da Obra:: ENGº HAROLDO RIOS POUÉY Portaria: 255/2020

Empresa responsável pela execução da obra: SERV SUL CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

Data de início: 03/12/2019

Estimativa de conclusão: 03/04/2020

Fase: () Inicial () Em andamento () Paralisada (X) Concluída

***No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralisação ___/___/20__

Data de reinício ___/___/20__

Motivo da paralisação:

% de execução geral da obra: 100,00 %

Houve aditivo de contrato? () Não (X) Sim

Especifique os motivos do aditivo: Valor = R\$ 27.509,73, acréscimo de Ruas à
pavimentar.

Dados financeiros de execução: (R\$)

Valor Contratado: R\$ 110.038,92 + aditivo: R\$ 27.509,73; Total: R\$ 137.548,65

Valor da 1ª. medição: R\$ 27.504,00

Data da medição: 10/12/2019

Valor da 2ª. medição: R\$ 16.479,48

Data da medição: 21/01/2020

Valor da 3ª. medição: R\$ 50.080,20

Data da medição: 04/03/2020

Valor da 4ª. medição: R\$ 10.520,28

Data da medição: 02/04/2020

Valor da 5ª. medição: R\$ 32.964,69


Data da medição: 13/05/2020

Valor Executado: R\$ 137.548,65

Data de recebimento provisório: 14/05/2020.

Data da Informação: 09/06/2020.

Nome Completo: **Haroldo Rios Pouey**



Haroldo Rios Pouey
Eng. Civil
CREA-RS 54451
Data: 09/06/2020