

Dados gerais para acompanhamento de Obras:

Objeto do processo licitatório: CC-03/2019 – CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS -
Contrato nº 096/2019/SMOV

Secretaria vinculada: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Fiscal Titular da Obra: ENGº CIVIL CLAUDINEI LUIS BIASI

Fiscal Suplente da Obra: ENGº MATHEUS NEIS DOS SANTOS

Fiscal Suplente da Obra: ENGº HAROLDO RIOS POUEY Portaria: 255/2020

Portaria do Titular: 397/2019

Portaria do Suplente: 397/2019

Empresa responsável pela execução da obra: SERV SUL CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

Data de início: 01/08/2019

Estimativa de conclusão: 30/07/2020

Fase: () Inicial (X) Em andamento () Paralisada () Concluída

***No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralisação ___/___/20__

Data de reinício ___/___/20__

Motivo da paralisação:

% de execução geral da obra: 91,18 %

Houve aditivo de contrato? () Não (X) Sim

Especifique os motivos do aditivo: Valor = R\$ 165.848,09, acréscimo de Ruas à
pavimentar.

Dados financeiros de execução: (R\$)

Valor Contratado: R\$ 663.392,82 + aditivo: R\$ 165.848,09, Total: R\$ 829.240,91

Adicionado a 1ª. Medição: R\$14.313,24

Valor da 1ª. medição: R\$ 68.850,54

Data da medição: 26/08/2019

Valor da 2ª. medição: R\$ 83.946,66

Data da medição: 30/09/2019

Valor da 3ª. medição: R\$ 36.735,12

Data da medição: 24/10/2019

Valor da 4ª. medição: R\$ 112.622,88

Data da medição: 03/12/2019

Valor da 5ª. medição: R\$ 144.082,02

Data da medição: 21/01/2020

Valor da 6ª. medição: R\$ 88.288,32

Data da medição: 17/02/2020

Valor da 7ª. medição: R\$ 87.124,56

Data da medição: 02/04/2020

Valor da 8ª. medição: R\$ 119.567,40

Data da medição: 13/05/2020

Valor da 9ª. medição: R\$ 24.984


Data da medição: 08/07/2020

Valor Executado: R\$ 781.054,74

Data de recebimento provisório: __/__/20__

Data da Informação: 08/07/2020.

Nome Completo: **Haroldo Rios Pouey**


Haroldo Rios Pouey
Eng. Civil
CREA-RS 54451
Matrícula 388/2011