

**Dados gerais para acompanhamento de Obras:**

Objeto do processo licitatório: CC-02/2019 – ASFALTAMENTO DAS RUAS MÚCIO ALVARES DA FONTOURA, DIRCEU FUQUES, TITO BECCON, PINHEIRO MACHADO, LEÔNIDAS DE MATOS E JOÃO EVANGELISTA - Contrato nº 187/2019/SMOV

Secretaria vinculada: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Fiscal Titular da Obra: ENG<sup>o</sup> CIVIL CLAUDINEI LUIS BIASI

Fiscal Suplente da Obra: ENG<sup>o</sup> MATHEUS NEIS DOS SANTOS

Portaria do Titular: 397/2019

Portaria do Suplente: 397/2019

Empresa responsável pela execução da obra: MAX MELLO DO COUTO Eireli

Data de início: 11/11/2019

Estimativa de conclusão: 03 (TRÊS) MESES

Fase: ( ) Inicial ( ) Em andamento ( ) Paralisada (X) Concluída

\*\*\*No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralisação 04/12/2019

Data de reinício 20/07/2020

Motivo da paralisação:

% de execução geral da obra: 100,00%

Houve aditivo de contrato? (X) Não ( ) Sim

Especifique os motivos do aditivo:

**Dados financeiros de execução: (R\$)**

Valor Contratado: R\$ 565.069,36

Valor da 1<sup>a</sup>. medição: R\$ 181.649,08

Data da medição: 18/11/2019

Valor da 2<sup>a</sup>. medição: R\$ 197.524,33

Data da medição: 04/12/2019


Valor da 3<sup>a</sup>. medição: R\$ 185.895,95

Data da medição: 11/08/2020

Valor Executado: R\$ 565.069,36

Data de recebimento provisório: 11/08/2020

Nome Completo: **Claudinei Luis Biasi**  
(Carimbo e Assinatura do responsável pela medição)



Claudinei Luis Biasi  
Engenheiro Civil  
CREA/SC 48.372-7  
Port. 491/2007