



Dados gerais para acompanhamento de Obras:

Objeto do processo licitatório: TP-05/2020 – CALÇAMENTO DA AV. PADRE ASSIS –
Convênio nº 897.097/2019/MDR/CAIXA

Secretaria vinculada: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Fiscal da Obra: ENGº CIVIL CLAUDINEI LUIS BIASI

ART de fiscalização nº: 10645745

Empresa responsável pela execução da obra: MAX MELLO DO COUTO Eireli LTDA.

Data de início: 30/07/2020 Estimativa de conclusão: cfe. liberação dos
recursos da União

Fase: () Inicial (X) Em andamento () Paralisada () Concluída

***No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralisação: 31/08/2020 Data de reinício: 05/11/2020

Motivo da paralisação: Aguardando liberação dos recursos da União

% de execução geral da obra: 35,85%

Houve aditivo de contrato? (X) Não () Sim

Especifique os motivos do aditivo:

Dados financeiros de execução: (R\$)

Valor Contratado: R\$ 874.975,34

Valor da 1ª. medição: R\$ 211.209,05


Data da medição: 01/09/2020

Valor da 2ª. medição: R\$ 102.466,00

Data da medição: 09/12/2020

Valor Executado: R\$ 313.675,05

Data de recebimento provisório: __/__/20__


Claudinei Luis Biasi
Engº Civil CREA/SC 48.372-7