



**Dados gerais para acompanhamento de Obras:**

Objeto do processo licitatório: **Material e mão-de-obra para ampliação e reforma do CRAS**

Secretaria vinculada: **SMDS**

Fiscal Titular da Obra: **Ana Paula Bertani da Silva**

Fiscal Suplente da Obra: \_\_\_\_\_

Portaria do Titular: **699/2020**      Portaria do Suplente: \_\_\_\_\_

Empresa responsável pela execução da obra: **SERV SUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Data de recebimento provisório: \_\_\_\_\_

Data de início: **08/10/2020**      Estimativa de conclusão: **06/04/2021**

Fase: ( ) Inicial      **( X ) Em andamento**      ( ) Paralisada      ( ) Concluída

\*\*\*No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralização \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_      Data de reinício \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Motivo da paralização: \_\_\_\_\_

Houve aditivo de contrato? ( ) Não ( ) Sim \_\_\_\_\_

Especifique os motivos do aditivo:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Dados financeiros de execução: (R\$)**

Valor Contratado (R\$)      **106.713,28**

Valor Medição (R\$)      **26.786,79**

Valor acumulado (R\$)      **78.983,69**

% de execução geral da obra: **74,01%**

Data da medição: **26/02/2021**

Nome Completo: **Ana Paula Bertani da Silva**

(Carimbo e Assinatura do responsável pela medição)