

Dados gerais para acompanhamento de Obras:

Objeto do processo licitatório: TP 042/ 2018 - RECUPERAÇÃO DA GALERIA DE
ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA BERNARDINO GARCIA ENTRE RUAS JOSÉ PIVA E PEDRO
PALMEIRO, BAIRRO IRMÃ DULCE. CONTRATO 2/ 2019.

Secretaria vinculada: SMOV

Fiscal Titular da Obra: HAROLDO RIOS POUHEY

Fiscal Suplente da Obra: MATHEUS SANTOS NEIS

Portaria do Titular: 43/ 2018 Portaria do Suplente: 43/ 2018

Empresa responsável pela execução da obra: LUCIANO T. RIBEIRO - EIRELLI

Data de recebimento provisório: _____

Data de início: 06 / 03 / 2019 Estimativa de conclusão: 06 / 06 / 2019

Fase: (X) Inicial () Em andamento () Paralisada () Concluída

***No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralização ____/____/____

Data de reinício ____/____/____

Motivo da paralisação: _____

Houve aditivo de contrato? (X) Não () Sim _____

Especifique os motivos do aditivo:

Dados financeiros de execução: (R\$)

Valor Contratado (R\$) 124.873,95


Valor Medição (R\$) 38.437,72 (PRIMEIRA MEDIÇÃO)

Valor acumulado (R\$) 38.437,72

% de execução geral da obra: 38,78%

Data da medição: 21 / 03 / 2019

Nome Completo: _____


Haroldo Rios Pouey
Eng. Civil
CREA-RS 54451
Portaria 388/2011

(Carimbo e Assinatura do responsável pela medição)