

Dados gerais para acompanhamento de Obras:

Objeto do processo licitatório: **Construção de Gradil Muro Externo na EMEF Heron Jornada Ribeiro**

Secretaria vinculada: **SMEC**

Fiscal Titular da Obra: **Arq. Urb. Hugues Velleda Soares**

Fiscal Suplente da Obra: **Arq. Urb. Hamilton Righes dos Santos**

Portaria do Titular: **704/2018**

Portaria do Suplente: **704/2018**

Empresa responsável pela execução da obra: Lopes Engenharia Ltda. CNPJ N° **05.6852.332/0001-70**

Data de recebimento provisório: **29/03/2019**

Data de início: **1º/10/2018**

Estimativa de conclusão: **1º/02/2019**

Fase: () Inicial () Em andamento () Paralisada (x) **Concluída**

***No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralização ____/____/____

Data de reinício ____/____/____

Motivo da paralização: _____

Houve aditivo de contrato? () Não (x) **Sim**

Especifique os motivos do aditivo: **De Prazo. Prorrogação de 59 dias para tramitação administrativa.**

Dados financeiros de execução: (R\$)


Valor Contratado (R\$) **48.404,84**

Valor Medição (R\$)-

Valor acumulado (R\$)-

% de execução geral da obra: **100%**

Data da medição: **08/03/2019 e 29/03/2019**



Arq. Urb. Hugues Velleda Soares
Hugues Velleda Soares
Arquiteto Urbanista
CAU BR A20056-5
Portaria nº 316/1995