



### **Dados gerais para acompanhamento de Obras:**

Objeto do processo licitatório: TP-18/2017 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS PRINCESA ISABEL E GENERAL CANABARRO.

Secretaria vinculada: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Fiscal Titular da Obra: ENGº CIVIL CLAUDINEI LUIS BIASI

Fiscal Suplente da Obra: NÃO HÁ

Portaria do Titular: NÃO ENCONTRADA

Portaria do Suplente: NÃO HÁ

Empresa responsável pela execução da obra: MAX MELLO DO COUTO Eireli - ME

Data de início: 13/06/2018

Estimativa de conclusão: 1º semestre/2019

Fase: ( ) Inicial ( ) Em andamento (X) Paralisada ( ) Concluída

\*\*\*No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralisação 11/10/2018

Data de reinício \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Motivo da paralisação: AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSOS

% de execução geral da obra: 88,77%

Houve aditivo de contrato? ( ) Não (x) Sim

Especifique os motivos do aditivo: REEQUILIBRIO FINANCEIRO

### **Dados financeiros de execução: (R\$)**

Valor Contratado: R\$ 323.307,06

Valor do Aditivo: R\$ 34.042,43

Valor da última medição: R\$ 110.458,27

Data da medição: 17/10/2018

Valor Executado: R\$ 287.001,38

Data de recebimento provisório: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Nome Completo: **Claudinei Luis Biasi**

(Carimbo e Assinatura do responsável pela medição)