

Dados gerais para acompanhamento de Obras:

Objeto do processo licitatório: TP 042/ 2018 – RECUPERAÇÃO DA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA BERNARDINO GARCIA ENTRE RUAS JOSÉ PIVA E PEDRO PALMEIRO, BAIRRO IRMÃ DULCE. CONTRATO 2/ 2019.

Secretaria vinculada: SMOV

Fiscal Titular da Obra: HAROLDO RIOS POUHEY

Fiscal Suplente da Obra: MATHEUS SANTOS NEIS

Portaria do Titular: 43/ 2018 Portaria do Suplente: 43/ 2018

Empresa responsável pela execução da obra: LUCIANO T. RIBEIRO – EIRELLI

Data de recebimento provisório: _____

Data de início: 06 / 03 / 2019 Estimativa de conclusão: 06 / 06 / 2019

Fase: Inicial Em andamento Paralisada Concluída

***No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralização ___/___/___ Data de reinício ___/___/___

Motivo da paralização: _____

Houve aditivo de contrato? Não Sim _____

Especifique os motivos do aditivo:

Dados financeiros de execução: (R\$)

Valor Contratado (R\$) 124.873,95

Valor Medição (R\$) 42.059,30 (SEGUNDA MEDIÇÃO)

Valor acumulado (R\$) 80.497,02

% de execução geral da obra: 64,46%

Data da medição: 16 / 04 / 2019

Nome Completo: _____


Matheus Santos Neis

Engenheiro Civil

CREA/RS 222.222

Portaria 843/2018

(Carimbo e Assinatura do responsável pela medição)