



Dados gerais para acompanhamento de Obras:

Objeto do processo licitatório: TP-07/2017 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOÃO SOARES PAIVA

Secretaria vinculada: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Fiscal Titular da Obra: ENGº CIVIL CLAUDINEI LUIS BIASI

Fiscal Suplente da Obra: NÃO HÁ

Portaria do Titular: NÃO ENCONTRADA

Portaria do Suplente: NÃO HÁ

Empresa responsável pela execução da obra: CONSTRUTORA ALEGRETENSE LTDA

Data de início: 01/03/2018

Estimativa de conclusão: 2º semestre/2019

Fase: () Inicial () Em andamento (X) Paralisada () Concluída

***No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralisação 08/06/2018

Data de reinício ____/____/____

Motivo da paralisação: AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSOS

% de execução geral da obra: 53,63%

Houve aditivo de contrato? () Não (x) Sim

Especifique os motivos do aditivo: REEQUILIBRIO FINANCEIRO

Dados financeiros de execução: (R\$)

Valor Contratado: R\$ 465.582,39

Valor do Aditivo: R\$ 67.683,03

Valor da última medição: R\$ 249.687,01

Data da medição: 20/06/2018

Valor Executado: R\$ 249.687,01

Data de recebimento provisório: ____/____/____

Nome Completo: **Claudinei Luis Biasi**

(Carimbo e Assinatura do responsável pela medição)