



Dados gerais para acompanhamento de Obras:

Objeto do processo licitatório: TP-08/2017 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS TITO BECCON, PINHEIRO MACHADO E BENTO GONÇALVES

Secretaria vinculada: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Fiscal Titular da Obra: ENGº CIVIL CLAUDINEI LUIS BIASI

Fiscal Suplente da Obra: NÃO HÁ

Portaria do Titular: NÃO ENCONTRADA

Portaria do Suplente: NÃO HÁ

Empresa responsável pela execução da obra: CONSTRUTORA ALEGRETENSE LTDA

Data de início: 16/11/2017

Estimativa de conclusão: NÃO HÁ

Fase: () Inicial () Em andamento (X) Paralisada () Concluída

***No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralisação 21/12/2017

Data de reinício ____/____/____

Motivo da paralisação: AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSOS DAER/RS

% de execução geral da obra: 51,94%

Houve aditivo de contrato? (X) Não () Sim

Especifique os motivos do aditivo:

Dados financeiros de execução: (R\$)

Valor Contratado: R\$ 1.192.132,56

Valor da última medição: R\$ 281.467,32

Data da medição: 06/02/2018

Valor Executado: R\$ 619.228,43

Data de recebimento provisório: ____/____/____

Nome Completo: **Claudinei Luis Biasi**

(Carimbo e Assinatura do responsável pela medição)