

Dados gerais para acompanhamento de Obras:

Objeto do processo licitatório: **TP 045/2018 - Serviços de ampliação e reforma na EMEI Jovino Zambonato**

Secretaria vinculada: **SMEC**

Fiscal Titular da Obra: **Ana Paula Bertani da Silva**

Fiscal Suplente da Obra: **Kelvin Savian de Mello**

Portaria do Titular: **055/2019** Portaria do Suplente: **055/2019**

Empresa responsável pela execução da obra: **ERMES CONSTRUTURA LTDA**

Data de recebimento provisório: _____

Data de início: **27/02/2019** Estimativa de conclusão: **26/08/2019**

Fase: () Inicial (x) Em andamento () Paralisada () Concluída

***No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralização ____/____/____ Data de reinício ____/____/____

Motivo da paralização: _____

Houve aditivo de contrato? () Não () Sim _____

Especifique os motivos do aditivo:

Dados financeiros de execução: (R\$)

Valor Contratado - **R\$ 427.742,10**

Valor Medição - **R\$51.264,58**

Valor acumulado - **R\$ 145.153,00**

% de execução geral da obra: **36%**

Data da medição: **21/05/2019**


Ana Paula Bertani da Silva
Arquiteta Urbanista
CAU A20300-9
Portaria nº 308/1996

(Carimbo e Assinatura do responsável pela medição)