

**Dados gerais para acompanhamento de Obras:**

Objeto do processo licitatório: **TP 045/2018 - Serviços de ampliação e reforma na EMEI Jovino Zambonato**

Secretaria vinculada: **SMEC**

Fiscal Titular da Obra: **Ana Paula Bertani da Silva**

Fiscal Suplente da Obra: **Kelvin Savian de Mello**

Portaria do Titular: **055/2019** Portaria do Suplente: **055/2019**

Empresa responsável pela execução da obra: **ERMES CONSTRUTURA LTDA**

Data de recebimento provisório: \_\_\_\_\_

Data de início: **27/02/2019** Estimativa de conclusão: **26/08/2019**

Fase: ( ) Inicial (x) Em andamento ( ) Paralisada ( ) Concluída

\*\*\*No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralização \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Data de reinício \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Motivo da paralisação: \_\_\_\_\_

Houve aditivo de contrato? ( ) Não ( ) Sim \_\_\_\_\_

Especifique os motivos do aditivo:

**Dados financeiros de execução: (R\$)**


Valor Contratado - **R\$ 427.742,10**

Valor Medição - **R\$51.264,58**

Valor acumulado - **R\$ 217.825,74**

% de execução geral da obra: **50%**

Data da medição: **14/06/2019**

  
Ana Paula Bertani da Silva  
Arquiteta Urbanista  
CAU A20300-9  
Portaria nº 308/1996

(Carimbo e Assinatura do responsável pela medição)