



### Dados gerais para acompanhamento de Obras:

Objeto do processo licitatório: TP-18/2017 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS PRINCESA ISABEL E GENERAL CANABARRO.

Secretaria vinculada: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Fiscal Titular da Obra: ENGº CIVIL CLAUDINEI LUIS BIASI

Fiscal Suplente da Obra: NÃO HÁ

Portaria do Titular: NÃO ENCONTRADA

Portaria do Suplente: NÃO HÁ

Empresa responsável pela execução da obra: MAX MELLO DO COUTO Eireli - ME

Data de início: 13/06/2018

Estimativa de conclusão: 1º semestre/2019

Fase:  Inicial  Em andamento  Paralisada  Concluída

\*\*\*No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralisação 11/10/2018

Data de reinício 14/05/2019

Motivo da paralisação:

% de execução geral da obra: 100,00%

Houve aditivo de contrato?  Não  Sim

Especifique os motivos do aditivo: REEQUILIBRIO FINANCEIRO

### Dados financeiros de execução: (R\$)

Valor Contratado: R\$ 323.307,06

Valor do Aditivo: R\$ 34.042,43

Valor da última medição: R\$ 36.305,68

Data da medição: 06/06/2019

Valor Executado: R\$ 323.307,06

Valor Total: R\$ 357.349,49

Data de recebimento provisório: 06/06/2019

Nome Completo: **Claudinei Luis Biasi**

(Carimbo e Assinatura do responsável pela medição)