



### Dados gerais para acompanhamento de Obras:

Objeto do processo licitatório: TP-41/2018 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA GENERAL CANABARRO - Convênio nº 846.351/2017/MCidades/CAIXA

Secretaria vinculada: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Fiscal Titular da Obra: ENGº CIVIL CLAUDINEI LUIS BIASI

Fiscal Suplente da Obra: NÃO HÁ

Portaria do Titular: NÃO ENCONTRADA

Portaria do Suplente: NÃO HÁ

Empresa responsável pela execução da obra: MAX MELLO DO COUTO Eireli - ME

Data de início: 14/05/2019                      Estimativa de conclusão: CFE. LIBERAÇÃO DOS RECURSOS DA UNIÃO

Fase: ( ) Inicial            ( X ) Em andamento            ( ) Paralisada            ( ) Concluída

\*\*\*No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralisação \_\_\_/\_\_\_/20\_\_

Data de reinício \_\_\_/\_\_\_/20\_\_

Motivo da paralisação:

% de execução geral da obra: 20,04%

Houve aditivo de contrato? ( X ) Não ( ) Sim

Especifique os motivos do aditivo:

### Dados financeiros de execução: (R\$)

Valor Contratado: R\$ 307.686,77

Valor da última medição: R\$ 61.669,67

Data da medição: 05/07/2019

Valor Executado: R\$ 61.669,67

Data de recebimento provisório: \_\_\_/\_\_\_/20\_\_

Nome Completo: **Claudinei Luis Biasi**

(Carimbo e Assinatura do responsável pela medição)