



Dados gerais para acompanhamento de Obras:

Objeto do processo licitatório: CC-03/2018 – CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS -
Contrato nº 054/2019/SMOV

Secretaria vinculada: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Fiscal Titular da Obra: ENGº CIVIL CLAUDINEI LUIS BIASI

Fiscal Suplente da Obra: ENGº MATHEUS NEIS DOS SANTOS

Portaria do Titular: 397/2019

Portaria do Suplente: 397/2019

Empresa responsável pela execução da obra: SERV SUL CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

Data de início: 10/06/2019

Estimativa de conclusão: 03 (TRÊS) MESES

Fase: () Inicial (X) Em andamento () Paralisada () Concluída

***No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralisação ___/___/20__

Data de reinício ___/___/20__

Motivo da paralisação:

% de execução geral da obra: 77,06%

Houve aditivo de contrato? (X) Não () Sim

Especifique os motivos do aditivo:

Dados financeiros de execução: (R\$)

Valor Contratado: R\$ 266.318,41

Valor da 1ª. medição: R\$ 128.474,10

Valor da última medição: R\$ 76.749,21

Data da medição: 25/07/2019

Valor Executado: R\$ 205.223,31

Data de recebimento provisório: ___/___/20__

Nome Completo: **Claudinei Luis Biasi**

(Carimbo e Assinatura do responsável pela medição)