

**Dados gerais para acompanhamento de Obras:**

Objeto do processo licitatório: TP 042/2018 - RECUPERAÇÃO DA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA BERNARDINO GARCIA ENTRE RUAS JOSÉ PIVA E PEDRO PALMEIRO, BAIRRO IRMÃ DULCE. CONTRATO 2/2019.

Secretaria vinculada: SMOV

Fiscal Titular da Obra: HAROLDO RIOS POUHEY

Fiscal Suplente da Obra: MATHEUS SANTOS NEIS

Portaria do Titular: 43/2018 Portaria do Suplente: 43/2018

Empresa responsável pela execução da obra: LUCIANO T. RIBEIRO - EIRELI

Data de recebimento provisório: \_\_\_\_\_

Data de início: 06 / 03 / 2019 Estimativa de conclusão: 30 / 08 / 2019

Fase: ( ) Inicial ( X ) Em andamento ( ) Paralisada ( ) Concluída

\*\*\*No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralização \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Data de reinício \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Motivo da paralisação: \_\_\_\_\_

% de execução geral da obra: 85,31%

Houve aditivo de contrato? ( X ) Não ( ) Sim

Especifique os motivos do aditivo:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Dados financeiros de execução: (R\$)**


Valor Contratado (R\$) 124.873,95

Valor Medição (R\$) 26.038,00 (TERCEIRA MEDIÇÃO)

Valor acumulado (R\$) 106.535,02

Data da medição: 11 / 06 / 2019

Nome Completo: \_\_\_\_\_

  
Haroldo Rios Pouey  
Eng. Civil  
CREA-RS 54451  
Portaria 388/2011

