



### **Dados gerais para acompanhamento de Obras:**

Objeto do processo licitatório: TP-07/2017 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOÃO SOARES PAIVA

Secretaria vinculada: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Fiscal Titular da Obra: ENGº CIVIL CLAUDINEI LUIS BIASI

Fiscal Suplente da Obra: NÃO HÁ

Portaria do Titular: NÃO ENCONTRADA

Portaria do Suplente: NÃO HÁ

Empresa responsável pela execução da obra: CONSTRUTORA ALEGRETENSE LTDA

Data de início: 01/03/2018

Estimativa de conclusão: 2º semestre/2019

Fase: ( ) Inicial ( X ) Em andamento ( ) Paralisada ( ) Concluída

\*\*\*No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralisação 08/06/2018

Data de reinício 14/05/2019

Motivo da paralisação:

% de execução geral da obra: 72,95%

Houve aditivo de contrato? ( ) Não (x) Sim

Especifique os motivos do aditivo: REEQUILIBRIO FINANCEIRO

### **Dados financeiros de execução: (R\$)**

Valor Contratado: R\$ 465.582,39

Valor do Aditivo: R\$ 67.683,03

Valor da última medição: R\$ 89.974,52

Data da medição: 21/08/2019

Valor Executado: R\$ 339.661,53

Data de recebimento provisório: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Nome Completo: **Claudinei Luis Biasi**

(Carimbo e Assinatura do responsável pela medição)