



### Dados gerais para acompanhamento de Obras:

Objeto do processo licitatório: CC-02/2018 – ASFALTAMENTO DAS RUAS SILVEIRA MARTINS E FELIPE LOPES - Contrato nº 052/2019/SMOV

Secretaria vinculada: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Fiscal Titular da Obra: ENGº CIVIL CLAUDINEI LUIS BIASI

Fiscal Suplente da Obra: ENGº MATHEUS NEIS DOS SANTOS

Portaria do Titular: 397/2019

Portaria do Suplente: 397/2019

Empresa responsável pela execução da obra: MAX MELLO DO COUTO Eireli

Data de início: 14/05/2019

Estimativa de conclusão: 03 (TRÊS) MESES

Fase: ( ) Inicial ( X ) Em andamento ( ) Paralisada ( ) Concluída

\*\*\*No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralisação \_\_\_/\_\_\_/20\_\_

Data de reinício \_\_\_/\_\_\_/20\_\_

Motivo da paralisação:

% de execução geral da obra: 78,85%

Houve aditivo de contrato? ( X ) Não ( ) Sim

Especifique os motivos do aditivo:

### Dados financeiros de execução: (R\$)

Valor Contratado: R\$ 1.308.816,90

Valor da 1ª. medição: R\$ 388.479,06

Valor da 2ª. medição: R\$ 343.574,98

Valor da 3ª medição: R\$ 205.474,22

Valor da 4ª medição: R\$ 94.438,28

Data da medição: 06/09/2019

Valor Executado: R\$ 1.031.966,54

Data de recebimento provisório: \_\_\_/\_\_\_/20\_\_

Nome Completo: **Claudinei Luis Biasi**

(Carimbo e Assinatura do responsável pela medição)