



Dados gerais para acompanhamento de Obras:

Objeto do processo licitatório: CC-02/2018 – DRENAGEM DAS RUAS SILVEIRA MARTINS, CEL. JOSÉ ANTÔNIO DE MOURA E JOSÉ POSSA - Contrato n° 103/2019/SMOV

Secretaria vinculada: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Fiscal Titular da Obra: ENGº CIVIL CLAUDINEI LUIS BIASI

Fiscal Suplente da Obra: ENGº MATHEUS NEIS DOS SANTOS

Portaria do Titular: 397/2019

Portaria do Suplente: 397/2019

Empresa responsável pela execução da obra: MAX MELLO DO COUTO Eireli

Data de início: 15/07/2019

Estimativa de conclusão: 03 (TRÊS) MESES

Fase: () Inicial () Em andamento () Paralisada (X) Concluída

***No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralisação __/__/20__

Data de reinício __/__/20__

Motivo da paralisação:

% de execução geral da obra: 100,00%

Houve aditivo de contrato? (X) Não () Sim

Especifique os motivos do aditivo:

Dados financeiros de execução: (R\$)

Valor Contratado: R\$ 100.121,15

Valor da 1ª. medição: R\$ 49.810,34

Data da medição: 02/09/2019

Valor da 2ª. medição: R\$ 50.310,81

Data da medição: 24/09/2019

Valor Executado: R\$ 100.121,15

Data de recebimento provisório: 24/09/2019

Nome Completo: **Claudinei Luis Biasi**

(Carimbo e Assinatura do responsável pela medição)