



Dados gerais para acompanhamento de Obras:

Objeto do processo licitatório: CC-03/2019 – CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS -
Contrato nº 096/2019/SMOV

Secretaria vinculada: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Fiscal Titular da Obra: ENGº CIVIL CLAUDINEI LUIS BIASI

Fiscal Suplente da Obra: ENGº MATHEUS NEIS DOS SANTOS

Portaria do Titular: 397/2019

Portaria do Suplente: 397/2019

Empresa responsável pela execução da obra: SERV SUL CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

Data de início: 01/08/2019

Estimativa de conclusão: 03 (TRÊS) MESES

Fase: () Inicial (X) Em andamento () Paralisada () Concluída

***No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralisação ___/___/20__

Data de reinício ___/___/20__

Motivo da paralisação:

% de execução geral da obra: 24,12%

Houve aditivo de contrato? (X) Não () Sim

Especifique os motivos do aditivo:

Dados financeiros de execução: (R\$)

Valor Contratado: R\$ 633.392,82

Valor da 1ª. medição: R\$ 68.850,54

Data da medição: 26/08/2019

Valor da 2ª. medição: R\$ 83.946,66

Data da medição: 30/09/2019

Valor Executado: R\$ 152.797,20

Data de recebimento provisório: ___/___/20__

Nome Completo: **Claudinei Luis Biasi**

(Carimbo e Assinatura do responsável pela medição)