



Dados gerais para acompanhamento de Obras:

Objeto do processo licitatório: CC-02/2019 – ASFALTAMENTO DAS RUAS MÚCIO ALVARES DA FONTOURA, DIRCEU FUQUES, TITO BECCON, PINHEIRO MACHADO, LEÔNIDAS DE MATOS E JOÃO EVANGELISTA - Contrato nº 187/2019/SMOV

Secretaria vinculada: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Fiscal Titular da Obra: ENGº CIVIL CLAUDINEI LUIS BIASI

Fiscal Suplente da Obra: ENGº MATHEUS NEIS DOS SANTOS

Portaria do Titular: 397/2019

Portaria do Suplente: 397/2019

Empresa responsável pela execução da obra: MAX MELLO DO COUTO Eireli

Data de início: 11/11/2019

Estimativa de conclusão: 03 (TRÊS) MESES

Fase: () Inicial () Em andamento (X) Paralisada () Concluída

***No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralisação 04/12/2019

Data de reinício ___/___/20__

Motivo da paralisação: Aguardando liberação dos recursos da CAIXA

% de execução geral da obra: 67,10%

Houve aditivo de contrato? (X) Não () Sim

Especifique os motivos do aditivo:

Dados financeiros de execução: (R\$)

Valor Contratado: R\$ 565.069,89

Valor da 1ª. medição: R\$ 181.649,08

Data da medição: 18/11/2019

Valor da 2ª. medição: R\$ 197.524,33

Data da medição: 04/12/2019

Valor Executado: R\$ 379.173,41

Data de recebimento provisório: ___/___/20__

Nome Completo: **Claudinei Luis Biasi**

(Carimbo e Assinatura do responsável pela medição)