



### **Dados gerais para acompanhamento de Obras:**

Objeto do processo licitatório: CC-03/2019 – CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS -  
Contrato nº 096/2019/SMOV

Secretaria vinculada: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Fiscal Titular da Obra: ENGº CIVIL CLAUDINEI LUIS BIASI

Fiscal Suplente da Obra: ENGº MATHEUS NEIS DOS SANTOS

Portaria do Titular: 397/2019

Portaria do Suplente: 397/2019

Empresa responsável pela execução da obra: SERV SUL CONSTRUÇÕES E  
SERVIÇOS LTDA.

Data de início: 01/08/2019

Estimativa de conclusão: 03 (TRÊS) MESES

Fase: ( ) Inicial ( X ) Em andamento ( ) Paralisada ( ) Concluída

\*\*\*No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralisação \_\_\_/\_\_\_/20\_\_

Data de reinício \_\_\_/\_\_\_/20\_\_

Motivo da paralisação:

% de execução geral da obra: 10,87%

Houve aditivo de contrato? ( X ) Não ( ) Sim

Especifique os motivos do aditivo:

### **Dados financeiros de execução: (R\$)**

Valor Contratado: R\$ 633.392,82

Valor da 1ª. medição: R\$ 68.850,54

Data da medição: 26/08/2019

Valor Executado: R\$ 68.850,54

Data de recebimento provisório: \_\_\_/\_\_\_/20\_\_

Nome Completo: **Claudinei Luis Biasi**

(Carimbo e Assinatura do responsável pela medição)