

Dados gerais para acompanhamento de Obras:

Objeto do processo licitatório: TP-07/2017 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA JOÃO SOARES PAIVA

Secretaria vinculada: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Fiscal Titular da Obra: ENG^o CIVIL CLAUDINEI LUIS BIASI

Fiscal Suplente da Obra: NÃO HÁ

Portaria do Titular: NÃO ENCONTRADA ,Portaria do Suplente: NÃO HÁ

Empresa responsável pela execução da obra: CONSTRUTORA ALEGRETENSE LTDA

Data de início: 01/03/2018 Estimativa de conclusão: 1^o semestre/2020

Fase: () Inicial () Em andamento () Paralisada (X) Concluída

***No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralisação 30/08/2019 Data de reinício 16/03/2020

Motivo da paralisação: AGUARDANDO REPASSE DO MCIDADES/CAIXA

% de execução geral da obra: 100,00%

Houve aditivo de contrato? () Não (x) Sim

Especifique os motivos do aditivo: REEQUILIBRIO FINANCEIRO

Dados financeiros de execução: (R\$)

Valor Contratado: R\$ 465.582,39

Valor do Aditivo: R\$ 67.683,03

Valor da 1^a medição: R\$ 249.687,01

Data da medição: 20/06/2018

Valor da 2^a medição: R\$ 89.974,52

Data da medição: 21/08/2019

Valor da 3^a medição: R\$ 85.430,28


Data da medição: 30/08/2019

Valor da 4^a medição: R\$ 40.490,58

Data da medição: 19/05/2020

Valor Total Executado: R\$ 533.265,42

Data de recebimento provisório: 19/05/2020



Nome Completo: **Claudinei Luis Biasi**

(Carimbo e Assinatura do responsável pela medição)