



Dados gerais para acompanhamento de Obras:

Objeto do processo licitatório: TP-04/2018 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA GENERAL CANABARRO trecho entre a Rua Independência e Rua Felipe Lopes - Convênio nº 866.246/2018/MCidades/CAIXA

Secretaria vinculada: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Fiscal Titular da Obra: ENGº CIVIL CLAUDINEI LUIS BIASI

Fiscal Suplente da Obra: NÃO HÁ

Portaria do Titular: NÃO ENCONTRADA

Portaria do Suplente: NÃO HÁ

Empresa responsável pela execução da obra: MAX MELLO DO COUTO Eireli - ME

Data de início: 07/10/2019
DOS RECURSOS DA UNIÃO

Estimativa de conclusão: CFE. LIBERAÇÃO

Fase: Inicial Em andamento Paralisada Concluída

***No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralisação 08/11/2019

Data de reinício 13/04/2020

Motivo da paralisação: Aguardando liberação de recursos

% de execução geral da obra: 100,00%

Houve aditivo de contrato? Não Sim

Especifique os motivos do aditivo:

Dados financeiros de execução: (R\$)

Valor Contratado: R\$ 260.258,39

Valor da 1ª medição: R\$ 123.982,90

Data da medição: 08/11/2019

Valor da 1ª medição: R\$ 136.275,49

Data da medição: 08/05/2020

Valor Executado: R\$ 260.258,39

Data de recebimento provisório: 08/05/2020

Nome Completo: **Claudinei Luis Biasi**

(Carimbo e Assinatura do responsável pela medição)