

Dados gerais para acompanhamento de Obras:

Objeto do processo licitatório: TP-46/2018 – CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS –
Convênio nº 845.525/2017/MCidades/CAIXA

Secretaria vinculada: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Fiscal Titular da Obra: ENGº CIVIL CLAUDINEI LUIS BIASI

Fiscal Suplente da Obra: NÃO HÁ

Portaria do Titular: NÃO ENCONTRADA

Portaria do Suplente: NÃO HÁ

Empresa responsável pela execução da obra: M T MELLO PEREIRA Eireli LTDA.

Data de início: 01/07/2019

Estimativa de conclusão: cfe. liberação dos

recursos da União

Fase: () Inicial (X) Em andamento () Paralisada () Concluída

***No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralisação ___/___/20__

Data de reinício ___/___/20__

Motivo da paralisação:

% de execução geral da obra: 60,46%

Houve aditivo de contrato? (X) Não () Sim

Especifique os motivos do aditivo:

Dados financeiros de execução: (R\$)

Valor Contratado: R\$ 762.907,72

Valor da 1ª. medição: R\$ 166.126,91

Data da medição: 12/09/2019

Valor da 2ª. medição: R\$ 127.154,23


Data da medição: 03/01/2019

Valor da 3ª. medição: R\$ 167.959,16

Data da medição: 14/05/2020

Valor Executado: R\$ 461.240,30

Data de recebimento provisório: ___/___/20__


Nome Completo: **Claudinei Luis Blasi**

(Carimbo e Assinatura do responsável pela medição)

28/05/20
\$