

**Dados gerais para acompanhamento de Obras:**

Objeto do processo licitatório: CC-03/2019 – CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS -  
Contrato nº 040/2020/SMOV

Secretaria vinculada: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Fiscal Titular da Obra: ENGº HAROLDO RIOS POUHEY

Fiscal Suplente da Obra: ENGº CIVIL CLAUDINEI LUIS BIASI

Portaria: 327/2020 Retificada pela Portaria: 330/2020.

Empresa responsável pela execução da obra: SERV SUL CONSTRUÇÕES E  
SERVIÇOS LTDA.

Data de início: 04/05/2020 Estimativa de conclusão: 04/09/2020

Fase: ( ) Inicial ( X ) Em andamento ( ) Paralisada ( ) Concluída

\*\*\*No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralisação \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_ Data de reinício \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_

Motivo da paralisação:

% de execução geral da obra: 31,10 %

Houve aditivo de contrato? ( ) Não ( X ) Sim

Especifique os motivos do aditivo: Valor = R\$ 66.157,21, acréscimo de Ruas à  
pavimentar.

**Dados financeiros de execução: (R\$)**

Valor Contratado: R\$ 264.629,22 + aditivo: R\$ 66.157,21, Total: R\$ 330.786,43

Valor da 1ª. medição: R\$ 18.919,20 Data da medição: 14/05/2020


Valor da 2ª. medição: R\$ 83.946,66 Data da medição: 05/06/2020

Valor Executado: R\$ 102.865,86

Data de recebimento provisório: \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_

Data da Informação: 09/06/2020.

Nome Completo: **Haroldo Rios Pouey**



Haroldo Rios Pouey  
Eng. Civil  
CREA-RS 54451  
Portaria 388/2011