

Dados gerais para acompanhamento de Obras:

Objeto do processo licitatório: CC-03/2019 – CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS -
Contrato nº 023/2020/SMOV

Secretaria vinculada: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Fiscal Fiscal Titular da Obra:: ENGº HAROLDO RIOS POUHEY

Portaria: 255/2020

Empresa responsável pela execução da obra: SERV SUL CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

Data de início: 13/02/2020

Estimativa de conclusão: 13/06/2020

Fase: () Inicial () Em andamento () Paralisada (X) Concluída

***No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralisação ___/___/20__

Data de reinício ___/___/20__

Motivo da paralisação:

% de execução geral da obra: 100,00 %

Houve aditivo de contrato? () Não (X) Sim

Especifique os motivos do aditivo: Valor = R\$ 26.644,50, acréscimo de Ruas à
pavimentar.

Dados financeiros de execução: (R\$)

Valor Contratado: R\$ 106.578,00 + aditivo: R\$ 26.644,50, Total: R\$ 133.222,50

Valor da 1ª. medição: R\$ 45.908,76

Data da medição: 20/02/2020

Valor da 2ª. medição: R\$ 23.882,64

Data da medição: 02/04/2020

Valor da 3ª. medição: R\$ 24.066,00

Data da medição: 13/05/2020

Valor da 4ª. medição: R\$ 39.365,10

Data da medição: 05/06/2020.

Valor Executado: R\$ 133.222,50

Data de recebimento provisório: 05/06/2020.

Data da Informação: 09/06/2020.

Nome Completo: **Haroldo Rios Pouey**



Haroldo Rios Pouey
Eng. Civil
CREA-RS 54451
Portaria 388/2011