

**Dados gerais para acompanhamento de Obras:**

Objeto do processo licitatório: **TP32/2019**

Secretaria vinculada: **SMEC**

Fiscal **Titular** da Obra: Arq & Urb **Hugues Velleda Soares**

Fiscal Suplente da Obra: Arq & Urb Kelvin Savian de Melo

Portaria do Titular: **894/2019**      Portaria do Suplente: 894/2019

Empresa responsável pela execução da obra: Ermes Construtora Ltda. CNPJ:  
09.372.837/0001-36

Data de recebimento provisório: **10/06/2020**

Data de início: 23/10/2019      Estimativa de conclusão: 22/02/2020

Fase:  Inicial       Em andamento       Paralisada       **Concluída**

\*\*\*No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralização \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_      Data de reinício \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Motivo da paralisação: \_\_\_\_\_

Houve aditivo de contrato? ( ) Não  **Sim**

Especifique os motivos do aditivo: Questões estruturais necessárias devido ao prédio ser muito antigo e não se possuir informações prévias sobre as condições do mesmo.

**Dados financeiros de execução: (R\$)**

Valor Contratado (R\$) **335.401,05**

Valor Medição (R\$) \_\_\_\_\_

Valor acumulado (R\$) \_\_\_\_\_

% de execução geral da Obra: **100%**

Data da medição: 10/06/2020

  
Hugues Velleda Soares

Hugues Velleda Soares  
Arquiteto Urbanista  
CAU BR A20056-5  
Portaria nº 316/1995