

Dados gerais para acompanhamento de Obras:

Objeto do processo licitatório: TP 35/2019 – BANHEIRO PUBLICO - Contrato n° 047/2020/SMOV

Secretaria vinculada: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Fiscal Titular da Obra:: ENGº CIVIL HAROLDO RIOS POUHEY

Portaria: 288/2020

Empresa responsável pela execução da obra: HERMES CONSTRUTORA LTDA EPP,
CNPJ 09.372.837/0001-36

Data de início: 18/05/2020 Estimativa de conclusão: 15/09/2020

Fase: () Inicial (X) Em andamento () Paralisada () Concluída

***No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralisação ___/___/20___ Data de reinício ___/___/20___

Motivo da paralisação:

% de execução geral da obra: 37,76% Medido = 37,76 %.

Houve aditivo de contrato? (X) Não () Sim

Especifique os motivos do aditivo:

Dados financeiros de execução: (R\$)

Valor Contratado: R\$ 154.941,74

Valor da 1ª. medição: R\$ 58.505,75 Data da medição: 07/07/2020

Valor da 2ª. Medição: Data da medição:


Valor da 3ª. Medição: Data da medição:

Valor da 4ª. medição: Data da medição:

Valor Executado:

Data de recebimento provisório:

Data da Informação: 08/07/2020.


Nome Completo: **Haroldo Rios Pouey**
Haroldo Rios Pouey
Eng. Civil
CREA-RS 54451
Portaria 388/2011