

Dados gerais para acompanhamento de Obras:

Objeto do processo licitatório: CC-03/2019 - CALÇAMENTO DE VIAS URBANAS -
Contrato nº 040/2020/SMOV

Secretaria vinculada: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Fiscal Fiscal Titular da Obra: ENGº HAROLDO RIOS POUÉY

Fiscal Suplente da Obra: ENGº CIVIL CLAUDINEI LUIS BIASI

Portaria: 327/2020 Retificada pela Portaria: 330/2020.

Empresa responsável pela execução da obra: SERV SUL CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.

Data de início: 04/05/2020 Estimativa de conclusão: 04/09/2020

Fase: () Inicial (X) Em andamento () Paralisada () Concluída

***No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralisação ___/___/20___ Data de reinício ___/___/20___

Motivo da paralisação:

% de execução geral da obra: 31,10 %

Houve aditivo de contrato? () Não (X) Sim

Especifique os motivos do aditivo: Valor = R\$ 66.157,21, acréscimo de Ruas à
pavimentar.

Dados financeiros de execução: (R\$)

Valor Contratado: R\$ 264.629,22 + aditivo: R\$ 66.157,21, Total: R\$ 330.786,43

Valor da 1ª. medição: R\$ 18.919,20 Data da medição: 14/05/2020

Valor da 2ª. medição: R\$ 83.946,66 Data da medição: 05/06/2020

Valor da 3ª. medição: R\$ 66.207,60 Data da medição: 08/07/2020

Valor Executado: R\$ 169.073,46

Data de recebimento provisório: ___/___/20___

Data da Informação: 08/07/2020.

Nome Completo: **Haroldo Rios Pouey**

Haroldo Rios Pouey
Eng. Civil
CREA-RS 54451
Portaria 388/2011