

Dados gerais para acompanhamento de Obras:

Objeto do processo licitatório: TP-05/2020 - CALÇAMENTO DA AV. PADRE ASSIS -
Convênio nº 897.097/2019/MDR/CAIXA

Secretaria vinculada: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Fiscal Titular da Obra: ENGº CIVIL CLAUDINEI LUIS BIASI

Fiscal Suplente da Obra: NÃO HÁ

Portaria do Titular: NÃO ENCONTRADA

Portaria do Suplente: NÃO HÁ

Empresa responsável pela execução da obra: MAX MELLO DO COUTO Eireli LTDA.

Data de início: 30/07/2020

Estimativa de conclusão: cfe. liberação dos recursos da União

Fase: () Inicial (X) Em andamento () Paralisada () Concluída

***No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralisação __/__/20__

Data de reinício __/__/20__

Motivo da paralisação:

% de execução geral da obra: 24,14%

Houve aditivo de contrato? (X) Não () Sim

Especifique os motivos do aditivo:

Dados financeiros de execução: (R\$)


Valor Contratado: R\$ 874.975,34

Valor da 1ª. medição: R\$ 211.209,05

Data da medição: 01/09/2020

Valor Executado: R\$ 211.209,05

Data de recebimento provisório: __/__/20__



Claudinei Luis Biasi

Engº Civil CREA/SC 48.372-7