

Dados gerais para acompanhamento de Obras:

Objeto do processo licitatório: TP-35/2019 – CONSTRUÇÃO SANITÁRIOS PÚBLICOS
NA PRAÇA MOISES VIANA – Contrato nº 47/2020/SMOV

Secretaria vinculada: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Fiscal Titular da Obra: ENGº CIVIL HAROLDO RIOS POUEY

Fiscal Suplente da Obra: ENGº CLAUDINEI LUIS BIASI

Portaria do Titular: 288/2020

Portaria do Suplente: 288/2020

Empresa responsável pela execução da obra: ERMES CONSTRUTORA LTDA – EPP

Data de início: 18/05/2020 Estimativa de conclusão: 15/09/2020 + 60 dias

Fase: () Inicial (X) Em andamento () Paralisada () Concluída

***No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralisação ___/___/20__

Data de reinício ___/___/20__

Motivo da paralisação:

% de execução geral da obra: 87,89%

Houve aditivo de contrato? () Não (X) Sim

Especifique os motivos do aditivo: a empresa solicitou aditivo de prazo alegando condições climáticas adversas no início da obra e dificuldade na aquisição de materiais junto aos fornecedores

Dados financeiros de execução: (R\$)

Valor Contratado: R\$ 154.941,74


Valor da 1ª. medição: R\$ 58.505,75 Data da medição: 07/07/2020 (Engº Haroldo)

Valor da 2ª. medição: R\$ 25.198,59 Data da medição: 21/08/2020 (Engº Biasi)

Valor da 3ª. medição: R\$ 52.480,56 Data da medição: 11/11/2020 (Engº Biasi)

Valor Executado: R\$ 136.184,90

Data de recebimento provisório: ___/___/20__



Claudinei Luis Biasi

Engº Civil CREA/SC 48.372-7