



**Dados gerais para acompanhamento de Obras:**

Objeto do processo licitatório: TP-03/2020 – CALÇAMENTO DA RUA BUGRE LOPES  
– Convênio nº 884.654/2019/MDR/CAIXA

Secretaria vinculada: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Fiscal Titular da Obra: ENGº CIVIL CLAUDINEI LUIS BIASI

ART de fiscalização nº: 10640634

Empresa responsável pela execução da obra: SERV SUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Data de início: 03/08/2020 Estimativa de conclusão: 4 meses e cfe.  
liberação dos recursos da União através da CAIXA

Fase: ( ) Inicial ( X ) Em andamento ( ) Paralisada ( ) Concluída

\*\*\*No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralisação \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_ Data de reinício \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_

Motivo da paralisação:

% de execução geral da obra: 62,07%

Houve aditivo de contrato? ( X ) Não ( ) Sim

Especifique os motivos do aditivo:

**Dados financeiros de execução: (R\$)**

Valor Contratado: R\$ 257.936,25

Valor da 1ª. medição: R\$ 160.096,05

Data da medição: 09/11/2020

Valor Executado: R\$ 160.096,05

Data de recebimento provisório: \_\_\_/\_\_\_/20\_\_\_

**Claudinei Luis Biasi**

Engº Civil CREA/SC 48.372-7