

Dados gerais para acompanhamento de Obras:

Objeto do processo licitatório: TP-41/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA PINHEIRO MACHADO trecho entre a Rua 7 de Setembro e Rua Leônidas de Matos - Convênio nº 881.978/2018/MCidades/CAIXA

Secretaria vinculada: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Fiscal da Obra: ENGº CIVIL CLAUDINEI LUIS BIASI

ART de fiscalização nº: 10143891

Empresa responsável pela execução da obra: MAX MELLO DO COUTO Eireli - ME

Data de início: 29/06/2020 Estimativa de conclusão: CFE. LIBERAÇÃO DOS RECURSOS DA UNIÃO

Fase: () Inicial () Em andamento () Paralisada (X) Concluída

***No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralisação: 21/07/2020

Data de reinício: 16/11/2020

Motivo da paralisação: Aguardando liberação dos recursos da União

% de execução geral da obra: 100,00%

Houve aditivo de contrato? (X) Não () Sim

Especifique os motivos do aditivo:

Dados financeiros de execução: (R\$)

Valor Contratado: R\$ 364.973,80

Valor da 1ª medição: R\$ 189.188,45

Data da medição: 21/07/2020

Valor da 2ª medição: R\$ 87.892,67


Data da medição: 24/11/2020

Valor da 3ª medição: R\$ 87.892,68

Data da medição: 27/11/2020

Valor Executado: R\$ 364.973,80

Data de recebimento provisório: 27/11/2020



Claudinei Luis Biasi
Engenheiro Civil
CREA/SC 48.372-7
Port. 491/2007