

Dados gerais para acompanhamento de Obras:

Objeto do processo licitatório: TP-04/2020 - CALÇAMENTO E DRENAGEM DA RUA ARNALDO BERTOLDO - BAIRRO GUABIROBA - Contrato nº 74/2020/SMOV - Convênio CAIXA nº 894509/2019/MDR

Secretaria vinculada: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Fiscal Titular da Obra: ENGº CIVIL CLAUDINEI LUIS BIASI

ART de fiscalização nº: 10656919

Empresa responsável pela execução da obra: SERV SUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Data de início: 30/07/2020

Estimativa de conclusão: 3 meses + aditivo

Fase: () Inicial (X) Em andamento () Paralisada () Concluída

***No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralisação ___/___/20__

Data de reinício ___/___/20__

Motivo da paralisação:

% de execução geral da obra: 20,99%

Houve aditivo de contrato? () Não (X) Sim

Especifique os motivos do aditivo: A empresa solicitou aditivo de prazo para conclusão da obra.

Dados financeiros de execução: (R\$)


Valor Contratado: R\$ 291.741,64

Valor da 1ª. medição: R\$ 61.247,49

Data da medição: 21/12/2020

Valor Executado: R\$ 61.247,49

Data de recebimento provisório: ___/___/20__



Claudinei Luis Biasi
Engº Civil CREA/SC 48.372-7