



Dados gerais para acompanhamento de Obras:

Objeto do processo licitatório: **TP 013/2020 - Fechamento parcial da quadra coberta da EMEF Sílvio Aquino**

Secretaria vinculada: **SMEC**

Fiscal Titular da Obra: **Ana Paula Bertani da Silva**

Fiscal Suplente da Obra: **Giane Aparecida Polga Nunes**

Portaria do Titular: **822/2020** Portaria do Suplente: **822/2020**

Empresa responsável pela execução da obra: **SERV SUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Data de recebimento provisório: _____

Data de início: **23/11/2020** Estimativa de conclusão: **17/06/2021**

Fase: () Inicial **(x) Em andamento** () Paralisada () Concluída

***No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralização ____/____/____ Data de reinício ____/____/____

Motivo da paralização: _____

Houve aditivo de contrato? () Não (x) Sim

Especifique os motivos do aditivo:

Aditivo de Prazo - Justifica-se pela necessidade de continuidade dos serviços prestados pelo contratado

Aditivo de serviços - Justifica-se pela necessidade de continuidade dos serviços prestados pelo contratado

Dados financeiros de execução: (R\$)

Valor Contratado (R\$) **100.498,53**

Valor Medição (R\$) **72.152,08**

Valor acumulado (R\$) **84.668,49**

% de execução geral da obra: **84,25%**

Data da medição: **31/05/2021**

Nome Completo: **Ana Paula Bertani da Silva**

(Carimbo e Assinatura do responsável pela medição)