



Dados gerais para acompanhamento de Obras:

Objeto do processo licitatório: **Material e mão-de-obra para ampliação e reforma do CRAS**

Secretaria vinculada: **SMDS**

Fiscal Titular da Obra: **Ana Paula Bertani da Silva**

Fiscal Suplente da Obra: _____

Portaria do Titular: **699/2020** Portaria do Suplente: _____

Empresa responsável pela execução da obra: **SERV SUL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Data de recebimento provisório: _____

Data de início: **08/10/2020** Estimativa de conclusão: **21/04/2021**

Fase: () Inicial () Em andamento () Paralisada **(X) Concluída**

***No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralisação ____/____/____ Data de reinício ____/____/____

Motivo da paralisação: _____

Houve aditivo de contrato? () Não (x) Sim _____

Especifique os motivos do aditivo:

Serviços que se fizeram necessários no decorrer da obra de que não estavam contemplados no contrato inicial

Dados financeiros de execução: (R\$)

Valor Contratado (R\$) **106.713,28**

Valor Medição (R\$) **3.392,25**

Valor acumulado (R\$) **106.713,28**

% de execução geral da obra: **100,00%**

Data da medição: **20/04/2021**

Nome Completo: **Ana Paula Bertani da Silva**

(Carimbo e Assinatura do responsável pela medição)