

Dados gerais para acompanhamento de Obras:

Objeto do processo licitatório: Contratação de empresa especializada para execução de infra estrutura de agua, esgoto e drenagem pluvial na gleba nova do Distrito Industrial no Município de Santiago. TP nº 010/2021, Contrato nº 111/2021.

Secretaria vinculada: SMDE

Fiscal Titular da Obra: HAROLDO RIOS POUHEY

Fiscal Suplente da Obra: _____

Portaria do Titular: 833/2021. Portaria do Suplente: _____

Empresa responsável pela execução da obra: BEHR SANEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO LTDA.

Data de recebimento provisório: _____

Data de início: 27/09/2021 Estimativa de conclusão: ____/____/____

Fase: () Inicial (X) Em andamento () Paralisada () Concluída

***No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralização ____/____/____ Data de reinício ____/____/____

Motivo da paralisação: _____

Houve aditivo de contrato? (X) Não () Sim

Especifique os motivos do aditivo:

Dados financeiros de execução: (R\$)

Valor Contratado R\$ 583.773,13

Valor Medição R\$ 297.831,58


Valor acumulado R\$ 297.831,58

% de execução geral da obra: 51,02 %

Data da medição: 20/10/2021.

Nome Completo: _____

(Carimbo e Assinatura do responsável pela medição)



Haroldo Rios Pouey
Eng. Civil
CREA-RS 54451
Portaria 388/2011