

**Dados gerais para acompanhamento de Obras:**

Objeto do processo licitatório: **TP 03/2019 - Serviços de reforma no Abrigo Institucional**

Secretaria vinculada: **SMDS**

Fiscal Titular da Obra: **Ana Paula Bertani da Silva**

Fiscal Suplente da Obra: **Giane Aparecida Polga Nunes**

Portaria do Titular: **267/2019** Portaria do Suplente: **267/2019**

Empresa responsável pela execução da obra: **ERMES CONSTRUTURA LTDA**

Data de recebimento provisório: **20/05/2019**

Data de início: **08/04/2019** Estimativa de conclusão: **20/05/2019**

Fase: ( ) Inicial ( ) Em andamento ( ) Paralisada (x) Concluída

\*\*\*No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralização \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Data de reinício \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Motivo da paralisação: \_\_\_\_\_

Houve aditivo de contrato? ( ) Não ( ) Sim \_\_\_\_\_

Especifique os motivos do aditivo: \_\_\_\_\_

**Dados financeiros de execução: (R\$)**

Valor Contratado - **R\$ 20.521,30**

Valor Medição - **R\$ 20.521,30**

Valor acumulado - **R\$ \_\_\_\_\_**

% de execução geral da obra: **100%**

Data da medição: **20/05/2019**

  
Ana Paula Bertani da Silva  
Arquiteta Urbanista  
CAU A20300-9  
Portaria nº 308/1996