



Dados gerais para acompanhamento de Obras:

Objeto do processo licitatório: CC-02/2018 – ASFALTAMENTO DAS RUAS JOÃO AQUINO, FLORES DA CUNHA, MAL. DEODORO E BARÃO DO RIO BRANCO - Contrato nº 102/2019/SMOV

Secretaria vinculada: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

Fiscal Titular da Obra: ENGº CIVIL CLAUDINEI LUIS BIASI

Fiscal Suplente da Obra: ENGº MATHEUS NEIS DOS SANTOS

Portaria do Titular: 397/2019

Portaria do Suplente: 397/2019

Empresa responsável pela execução da obra: MAX MELLO DO COUTO Eireli

Data de início: 24/07/2019

Estimativa de conclusão: 03 (TRÊS) MESES

Fase: () Inicial (X) Em andamento () Paralisada () Concluída

***No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralisação __/__/20__

Data de reinício __/__/20__

Motivo da paralisação:

% de execução geral da obra: 36,81%

Houve aditivo de contrato? (X) Não () Sim

Especifique os motivos do aditivo:

Dados financeiros de execução: (R\$)

Valor Contratado: R\$ 1.061.478,97

Valor da 1ª. medição: R\$ 390.704,10

Data da medição: 09/08/2019

Valor Executado: R\$ 390.704,10

Data de recebimento provisório: __/__/20__

Nome Completo: **Claudinei Luis Biasi**

(Carimbo e Assinatura do responsável pela medição)