

Dados gerais para acompanhamento de Obras:

Objeto do processo licitatório: **TP 32/2019 - Ampliação e Reforma da EMEI Aurora Mello Lubnon.**

Secretaria vinculada: **SMEEC**

Fiscal Titular da Obra: **Hugues Velleda Soares**

Fiscal Suplente da Obra: **Kelvin Savian de Melo**

Portaria do Titular: **894/2019** Portaria do Suplente: **894/2019**

Empresa responsável pela execução da obra: **Ermes Construtora LTDA**

Data de recebimento provisório:

Data de início: **22/10/2019** Estimativa de conclusão: **09/03/2020**

Fase: () Inicial (**X**) Em andamento () Paralisada () Concluída

***No caso de obras paralisadas indicar:

Data da paralização: **19/12/2019** Data de reinício: **06/01/2020**

Motivo da paralização: **Férias coletivas da empresa**

Houve aditivo de contrato? (**X**) Não () Sim

Especifique os motivos do aditivo:

Dados financeiros de execução: (R\$)

Valor Contratado (R\$) **R\$ 335.401,05**

Valor Medição (R\$) **R\$ 150.069,33**

Valor acumulado (R\$) **R\$ 150.069,33**

% de execução geral da obra: **45%**

Data: 07/01/2020

Nome Completo: _____

(Carimbo e Assinatura do responsável)

Kelvin Savian de Melo
Arquiteto e Urbanista
CAU A 141990-0
Portaria 102/2018

Santiago, 06 de janeiro de 2020.

ORDEM DE REINÍCIO

Vimos, por meio deste, informar que a empresa ERMES CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 09.372.837/0001-36, deverá retomar os serviços previstos na **Tomada de Preço Nº32/2019** para **AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI AURORA MELLO LUBNON**, sito à rua José Chequin, nº1466 no bairro Guabiroba, nesta cidade, após passar o prazo solicitado para paralização.


Kelvin Savian de Melo
Arquiteto e Urbanista CAU/BR nº A141990-0
Fiscal da TP Nº32/2019
PORTARIA Nº894/2019
Kelvin Savian de Melo
Arquiteto e Urbanista
CAU A 141990-0
Portaria 102/2018